



TOYADESIGN

Stadium: **INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

Zadanie: **Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim**

Kategoria obiektu budowlanego: XXI

Adres: ul. Koszalińska 15, 60-480 Poznań

Nr ewidencyjne
działek: część 12/4, część 1
arkusz 08
obręb 25 Strzeszyn,
jedn. 306401_1 Miasto Poznań,
m. Poznań

Inwestor: Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań

Jednostka
projektowa: TOYA DESIGN, 60-236 Poznań, ul. Kasprzaka 19/6

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Tomasz Migdałek upr.nr 193/PW/93
uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Katarzyna Migdałek
upr.nr WP_OIA/OKK/UpB/8/2011
uprawnienia w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

POZNAŃ, MARZEC 2025

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

Odbudowa pomostu na Jeziorze Strzeszyńskim

Inwestor: Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań

Adres budowy: Poznań ul. Koszalińska 15
nad jez. Strzeszyńskim
działki 12/4, część 1
arkusz 08
obręb 25 Strzeszyn,
jedn. 306401_1 Miasto Poznań,
m. Poznań

1. Opis robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- ogrodzenie placu budowy,
- roboty demontażu ewentualnych pozostałości spalonej konstrukcji stalowej;
- montaż rusztu stalowego, roboty ślusarskie i spawalnicze;
- montaż pokładu pomostu, roboty stolarskie;
- montaż balustrady pomostu, roboty stolarskie;
- montaż elektrycznej instalacji oświetleniowej zintegrowanej z balustradą;
- podłączenie instalacji elektrycznej pomostu do instalacji elektrycznej parku;
- usunięcie wyгородzenia placu budowy;
- uporządkowanie terenu placu budowy oraz przywrócenie otaczającego terenu do stanu pierwotnego.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas budowy:

Elementem zagospodarowania terenu mogącym stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest jezioro Strzeszyńskie. Należy zwracać szczególną ostrożność przy wykonywaniu wszelkich prac w jeziorze.

3. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, z określeniem skali i rodzajów zagrożeń, oraz miejsc i czasów ich występowania:

Z uwagi na rodzaj robót inwestycja jest o niskim potencjale zagrożeń BIOZ.

W czasie realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia:

- przy współpracy ludzi i sprzętu mechanicznego podczas prac zbrojarskich i betoniarskich, spawalniczych
- Przy pracach stolarskich
- przy montażu instalacji elektrycznej

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przy prowadzeniu instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę m.in. na następujące aspekty:
- zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach w jeziorze (ryzyko utonięcia),
- zachowanie szczególnej ostrożności przy współpracy sprzętu zmechanizowanego z ludźmi (np. nie przebywania ludzi pod wysięgiem koparki lub dźwigu, zwracanie uwagi przez robotników na kierunek przemieszczania się maszyn, sprawdzanie zawiesi urządzeń dźwigowych, sprawdzenie uchwytów prefabrykatów),
- zachowanie szczególnej ostrożności przy przyłączaniu pomostu do instalacji elektrycznej,
- załoga Wykonawcy powinna być przeszkolona zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Na obszarze robót nie występują szczególne zagrożenia, które wymagałyby stałego monitorowania procesu budowlanego oraz utrzymywania dróg ewakuacji itp.

Obszar robót jest terenem otwartym, w sposób znikomy narażonym na pożar.

W przypadku wystąpienia wezbrań powodziowych Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ludzi i sprzętu (poza obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią).

W przypadku natrafienia w czasie robót na niewybuch (niewypał) należy:

- przerwać roboty,
- niezwłocznie powiadomić najbliższy posterunek policji,
- zabezpieczyć teren przed wstępem osób przez oznaczenie terenu taśmą ostrzegawczą, umieszczenie informacji o niewybuchu oraz nadzór nad terenem budowy do czasu przyjazdu policji lub odpowiednich służb.