

9. Ze względu na rozbieżności pomiędzy zapisami audytu a programu funkcjonalno – użytkowego proszę o jednoznaczne wskazanie współczynnika lambda ocieplenia dachu budynku – czy w wycenie uwzględnić styropapę gr. 15 cm o współczynniku 0,033 jak w audycie czy 0,038 jak w PFU.
10. Proszę o wyjaśnienie zapisów PFU dotyczących okładzin schodów głównych wejściowych: w PFU opisano jako „schody wejściowe główne wykończyć płytkami gresowymi, płomieniowanymi, klejonymi na całych powierzchniach, gr. min. 2,0 cm”. Opis sugeruje raczej płytki granitowe. Proszę o jednoznaczne wskazanie okładzin schodów wejściowych.
11. Ze względu na bardzo duże różnice w zakresach i powierzchniach schodów zewnętrznych dla umożliwienia wyceny oraz rozliczeń po wykonanych robotach proszę o zmianę pozycji przedmiarowej dotyczącej remontu schodów zewnętrznych w zakresie jednostki z „kpl” na „m<sup>2</sup>” i podział na rodzaj okładzin oraz wprowadzenie dodatkowych pozycji dotyczących remontów powierzchni betonowych do rozliczenia za m<sup>2</sup> i wykonania okładzin z tynków mozaikowych oraz płytek klinkierowych - do rozliczenia za m<sup>2</sup>
12. Proszę o informację, czy wszystkie schody podlegają remontowi i ewentualną korektę przedmiarów. W przedmiarze wskazano 4 kpl. schodów do wymiany, po wizji w terenie stwierdzono 5 kpl. schodów



